

АКТ
проверки исполнения условий концессионного соглашения,
заключенного между администрацией Кизеловского муниципального района и
ООО «Партнер»

11.04.2018 г.

г. Кизел

Комиссия по контролю за соблюдением исполнения условий концессионного соглашения, заключенного между администрацией Кизеловского муниципального района и Обществом с ограниченной ответственностью «Партнер» от 25.04.2016 г., действующая на основании постановления администрации Кизеловского муниципального района 30.06.2017 № 150, в составе

председателя комиссии:

Лошакова А.А. – главы Кизеловского муниципального района;

заместителя председателя:

Филатова А.А. – заместителя главы администрации Кизеловского муниципального района по вопросам ЖКХ и развитию инфраструктуры;

секретаря комиссии:

Петровой Н.В. – ведущего специалиста отдела по вопросам ЖКХ, благоустройства, природопользования, охраны труда и дорожного хозяйства администрации района;

членов комиссии:

Мочаловой Г.Б. – начальника отдела по управлению муниципальной собственностью администрации муниципального района;

Фомина Д.Н. - директора МБУ «ЕДД и ХЭС»;

Шестаковой Л.В. – начальника отдела по вопросам ЖКХ, благоустройства, природопользования, охраны труда и дорожного хозяйства администрации муниципального района

провела проверку исполнения условий концессионного соглашения.

1. На 31.12.2017 г. согласно концессионному соглашению и инвестиционной программе ООО «Партнер» в сфере теплоснабжения концессионером за 2017 год должны быть выполнены следующие мероприятия:

- 1.1. Строительство сетей теплоснабжения второго контура и ГВС ТП 1 – 11 от ТК № 4 до ТК № 6 (ГК -1);
- 1.2. Замена (реконструкция) водогрейного котла в ГК – 3 (пос. Шахта);
- 1.3. Замена одного циркуляционного насоса на новый в ГК – 3 (пос. Шахта);

- 1.4. Замена одного парового котла на новый водогрейный котел (ГК -1);
- 1.5. Замена насоса циркуляционного (1 шт.) на новый (ГК - 1);
- 1.6. Замена насоса питательного (1 шт.) на новый с установкой преобразователя давления и системы управления (ГК -1)

2. По результатам проверки комиссией установлено следующее:





- 2.1. Строительство сетей теплоснабжения второго контура и ГВС ТП 1 – 11 от ТК № 4 до ТК № 6 (ГК -1) – мероприятие не выполнено
- 2.2. Замена (реконструкция) водогрейного котла в ГК – 3 (пос. Шахта) – мероприятие не выполнено
- 2.3. Замена одного циркуляционного насоса на новый в ГК – 3 (пос. Шахта) – мероприятие выполнено
- 2.4. Замена одного парового котла на новый водогрейный котел (ГК -1) – фактически произведен перевод одного действующего котла в ГК -1 с парового режима на водогрейный режим
- 2.5. Замена насоса циркуляционного (1 шт.) на новый (ГК - 1) – мероприятие выполнено
- 2.6. Замена насоса питательного (1 шт.) на новый с установкой преобразователя давления и системы управления (ГК -1) – мероприятие выполнено

Выводы комиссии: условия концессионного соглашения в отношении объектов централизованной системы теплоснабжения и горячего водоснабжения муниципального образования «Кизеловский муниципальный район» Пермского края в части проведения мероприятий по замене оборудования и проведению строительных работ концессионером ООО «Партнер» в 2017 г. не выполнены.

Председатель комиссии:  Лошаков А.А.

Зам. председателя комиссии:  Филатов А.А.

Члены комиссии:

 Мочалова Г.Б.
 Петрова Н.В.
 Фомин Д.Н.
 Шестакова Л.В.